



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087130-56	Nº SICONV 943235/2023	PROponente Tomador MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	Apelido Empreendimento PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA OCOY FEDERAL - TRECHO 03 e 04
---------------------------	--------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA	280.057,10	% Período:	7,64%	29,59%	32,31%	27,00%	2,22%	1,23%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.061,81	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	509,52	% Período:	7,64%	29,59%	32,31%	27,00%	2,22%	1,23%						
1.3.	TERRAPLENAGEM	19.306,80	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	233.350,85	% Período:		35,45%	35,45%	29,09%								
1.5.	CONTENÇÃO LATERAL	21.390,00	% Período:			35,48%	35,48%	29,03%							
1.6.	SINALIZAÇÃO	3.438,12	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 280.057,10			%:	7,64%	29,59%	32,31%	27,00%	2,22%	1,23%						
Período:	Repasso:	18.250,04		70.656,55	77.138,86	64.464,49	5.303,70	2.936,36							
	Contrapartida:	3.157,51		12.224,58	13.346,10	11.153,26	917,62	508,03							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	21.407,56		82.881,12	90.484,96	75.617,75	6.221,32	3.444,39							
Acumulado:	%:	7,64%		37,24%	69,55%	96,55%	98,77%	100,00%							
	Repasso:	18.250,04		88.906,59	166.045,45	230.509,94	235.813,64	238.750,00							
	Contrapartida:	3.157,51		15.382,09	28.728,19	39.881,45	40.799,07	41.307,10							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	21.407,56		104.288,68	194.773,64	270.391,39	276.612,71	280.057,10							

MEDIANEIRA/PR

Local

terça-feira, 12 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: KAIO CESAR RAMOS MACIEL

CREA/CAU: 175.142/D

ART/RTT: 1720235030124