

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR.					ÁREA (M²):	48,90
OBRA:		CONSTRUÇÃO MURO DE FECHAMENTO, PORTAL DE ACESSO E CONSTRUÇÃO DE 68 GAVETAS MORTUÁRIAS					PRAZO:	150 DIAS
Item	Discriminação	Prazo (dias)					Total de cada Serviço	Coef. de Influência (%)
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.702,79 100,00%	-	-	-	-	5.702,79	2,17%
2	INFRA-ESTRUTURA	9.166,32 100,00%	-	-	-	-	9.166,32	3,48%
3	SUPERESTRUTURA	20.606,82 50,00%	20.606,82 50,00%	-	-	-	41.213,64	15,65%
4	PAREDES	4.907,46 30,00%	4.907,46 30,00%	6.543,28 40,00%	-	-	16.358,21	6,21%
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	4.782,14 100,00%	-	-	-	-	4.782,14	1,82%
6	REVESTIMENTOS	7.107,95 30,00%	7.107,95 30,00%	9.477,27 40,00%	-	-	23.693,17	9,00%
7	PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	-	1.938,69 40,00%	2.908,04 60,00%	-	4.846,73	1,84%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	983,35 30,00%	983,35 30,00%	1.311,13 40,00%	-	3.277,82	1,24%
10	SISTEMA DE FILTRAGEM	-	-	4.928,41 70,00%	2.112,18 30,00%	-	7.040,59	2,67%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	34.326,92 30,00%	34.326,92 30,00%	34.326,92 30,00%	11.442,31 10,00%	114.423,06	43,45%
12	DIVERSOS	-	-	6.219,38 20,00%	12.438,76 40,00%	12.438,76 40,00%	31.096,91	11,81%
13	LIMPEZA FINAL	-	-	-	-	1.747,02 100,00%	1.747,02	0,66%
	<b>TOTAL DA PARCELA</b>	52.273,48 19,85%	67.932,50 25,80%	64.417,30 24,46%	53.097,02 20,16%	25.628,09 90,27%	263.348,40	100%
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	52.273,48 19,85%	120.205,98 45,65%	184.623,28 70,11%	237.720,31 90,27%	263.348,40 100,00%		

Kaio Cesar Ramos Maciel  
Engº Civil Crea PR-175.142/D