

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	MEDIANEIRA	PRIORIDADE N° 67	SAM	77
Projeto :	MEU CAMPINHO - PLAYGROUND E MEIA QUADRA DE BASQUETE	LOTE nº	1	
Fonte do Recurso:	PAM	Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração		
Local da Obra:	BAIRRO BELO HORIZONTE, LOTEAMENTO ORESTE VENDRAME	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		07/05/2024 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 327.288,21	Valor total Mão de Obra:	R\$ 65.877,96 20,13%	Valor total dos Materiais: R\$ 261.410,25 79,87%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL (OK):	180	R\$ 327.288,21	
Etapa 1 - Inicio	30	R\$ 54.268,92	Serviços iniciais, tapume, parte das escavações, drenagem, início das instalações elétricase instalações hidráulicas.
Etapa 2	30	R\$ 45.758,34	Locações, parte das escavações, fundações, parte do alambrado e gradil.
Etapa 3	30	R\$ 41.767,63	Conclusão do alambrado, parte das instalações elétricas.
Etapa 4	30	R\$ 52.855,20	Parte dos lastros, parte do paver, paver drenante, parte da fincadinha, piso da meia quadra de basquete e pintura erampa .
Etapa 5	30	R\$ 53.517,79	Conclusão dos lastros, parte da fincadinha, parte do piso emborrachado, conclusão das escavações e estrutura metálica de basquete com tabela
Etapa 6	30	R\$ 79.120,33	Acabamentos em geral, conclusão da instal. elétrica, conclusão da fincadinha, conclusão do paver, conclusão do piso emborrachado, concretagem das fundações dos equipamentos, equipamentos do playground e limpeza final.

gov.br
Documento assinado digitalmente
KAJO CESAR RAMOS MACIEL
Data: 08/05/2024 11:18:38-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

ANTONIO FRANCA
BENJAMIM:90352270934
Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCA
BENJAMIM:90352270934
Dados: 2024.05.08 14:08:39 -03'00'

