

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR.		ÁREA (M²):	46,05
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO COM 64 GAVETAS MORTUÁRIAS		PRAZO:	60 DIAS
Item	Discriminação	Prazo (dias)		Total de cada Serviço	Coef. de Influência (%)
		30 dias	60 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.012,66 100,00%	-	3.012,66	3,00%
2	INFRAESTRUTURA	22.137,17 100,00%	-	22.137,17	22,05%
3	SUPERESTRUTURA	10.449,46 50,00%	10.449,46 50,00%	20.898,92	20,82%
4	ALVENARIA	8.253,97 50,00%	8.253,97 50,00%	16.507,94	16,45%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.656,99 25,00%	4.970,97 75,00%	6.627,96	6,60%
6	REVESTIMENTOS	5.112,37 25,00%	15.337,10 75,00%	20.449,46	20,37%
7	PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	-	3.523,11 100,00%	3.523,11	3,51%
8	SISTEMA DE FILTRAGEM	1.805,97 25,00%	5.417,90 75,00%	7.223,87	7,20%
	<b>TOTAL DA PARCELA</b>	52.428,58 52,23%	47.952,51 47,77%	100.381,09	100%
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	52.428,58 52,23%	100.381,09 100,00%		

**Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich**  
 Engº Civil CREA SC - 191.628/D