

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR.				ÁREA:	31,64 m²
OBRA:		AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ				PRAZO:	90 dias
Ítem	Discriminação	Prazo (dias)				Total de cada Serviço	Coef. de Influência (%)
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.189,29 100,00%	-	-	-	1.189,29	1,15%
2	INFRA-ESTRUTURA	6.497,17 100,00%	-	-	-	6.497,17	6,29%
3	SUPERESTRUTURA	4.642,56 50,00%	4.642,56 50,00%	-	-	9.285,12	8,99%
4	PAREDES	5.561,61 70,00%	2.383,55 30,00%	-	-	7.945,16	7,69%
5	FORROS	-	1.100,99 30,00%	2.568,98 70,00%	-	3.669,97	3,55%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	1.004,39 100,00%	-	-	-	1.004,39	0,97%
7	COBERTURA	-	11.512,60 50,00%	11.512,60 50,00%	-	23.025,20	22,30%
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	-	2.857,86 30,00%	6.668,34 70,00%	-	9.526,20	9,22%
9	REVESTIMENTOS	-	7.424,10 70,00%	3.181,76 30,00%	-	10.605,86	10,27%
10	PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	1.602,87 20,00%	6.411,50 80,00%	-	8.014,37	7,76%
12	PINTURA	-	364,86 40,00%	547,29 60,00%	-	912,15	0,88%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	1.555,30 50,00%	1.555,30 50,00%	-	3.110,60	3,01%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E	-	6.164,38 80,00%	1.541,10 20,00%	-	7.705,48	7,46%
16	ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	1.762,54 100,00%	-	1.762,54	1,71%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3471,50 60,00%	1157,17 20,00%	1157,17 20,00%	-	5.785,84	5,60%
18	DIVERSOS	-	-	2.632,10 100,00%	-	2.632,10	2,55%
19	LIMPEZA FINAL	-	-	600,00 100,00%	-	600,00	0,58%
	TOTAL DA PARCELA	22.366,53 21,66%	40.766,25 39,47%	40.138,67 38,87%	- 0,00%	103.271,44	100%
	TOTAL ACUMULADO	22.366,53 21,66%	63.132,77 61,13%	103.271,44 100,00%	103.271,44 100,00%		

Vinicius Cerezer Seben
Engº Civil Crea PR-190789/D