

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
MUNICÍPIO:	MEDIANEIRA - PR							ÁREA (M²):	141,07
OBRA:	DEMOLIÇÃO E AMPLIAÇÃO CMEI MUNDO MÁGICO							PRAZO:	180 dias
Item	Descrição	Prazo (dias)						Total de cada serviço (R\$)	Coef. de Influência (%)
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 22.602,15 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.602,15	4,99%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 49.537,90 60,00%	R\$ 33.025,27 40,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.563,17	18,24%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ -	R\$ 42.809,36 50,00%	R\$ 42.809,36 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.618,72	18,92%
4	ALVENARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.017,37 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.017,37	5,53%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.557,42 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.557,42	3,22%
6	JUNTAS DE DILATAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.653,41 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.653,41	1,69%
7	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.828,22 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.828,22	8,36%
8	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.953,11 50,00%	R\$ 22.953,11 50,00%	R\$ -	R\$ 45.906,22	10,14%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.911,88 100,00%	R\$ -	R\$ 26.911,88	5,95%
10	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.907,78 100,00%	R\$ -	R\$ 6.907,78	1,53%
11	REVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.947,16 50,00%	R\$ 23.947,16 50,00%	R\$ 47.894,31	10,58%
12	PINTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.230,67 100,00%	R\$ 21.230,67	4,69%
13	ESCADA E RAMPA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.736,49 100,00%	R\$ 20.736,49	4,58%
14	ADEQUAÇÃO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.168,79 100,00%	R\$ 6.168,79	1,36%
15	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 938,65 100,00%	R\$ 938,65	0,21%
TOTAL DA PARCELA		R\$ 72.140,05 15,94%	R\$ 75.834,63 16,76%	R\$ 67.826,73 14,99%	R\$ 82.992,16 18,34%	R\$ 80.719,93 17,84%	R\$ 73.021,76 16,14%	R\$ 452.535,25	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 72.140,05 15,94%	R\$ 147.974,68 32,70%	R\$ 215.801,41 47,69%	R\$ 298.793,57 66,03%	R\$ 379.513,50 83,86%	R\$ 452.535,25 100,00%		

Guilherme Schaurich

Engº Civil CREA/SC 191628-0/D

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 655b-992d-6a26-1900-087e-3cde

Assinado por **Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich** em 20/11/2023 às 14:39:56
Identificador Único: **4xh3NWn8mHgCK1dm7swAJj**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://medianeira.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=655b-992d-6a26-1900-087e-3cde>
