

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO							
MUNICIPIO:		MEDIANEIRA - PR				ÁREA (M²):	
OBRA:		REFORMA E FECHAMENTO DA QUADRA DO FERNANDO PESSOA				PRAZO:	120 DIAS
		Prazo (dias)				Total de cada	Coef. de
Item	Discriminação	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	Serviço	Influência (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.553,01	-	-	-	21.553,01	
		100,00%					5,30%
2	COBERTURA	60.055,22	60.055,22	30.027,61	-	150.138,06	
		40,00%	40,00%	20,00%			36,90%
3	PAREDES	8.827,29	8.827,29	17.654,58	8.827,29	44.136,46	
		20,00%	20,00%	40,00%	20,00%		10,85%
4	AGUAS PLUVIAIS	8.009,15	8.009,15	8.009,15	2.669,72	26.697,18	
		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		6,56%
5	REVESTIMENTOS	-	25.943,65	25.943,65	12.971,83	64.859,13	
			40,00%	40,00%	20,00%		15,94%
6	PILARES E VIGAS	14.935,10	14.935,10	14.935,10	4.978,37	49.783,67	
		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		12,24%
7	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	-	-	-	1.683,08	1.683,08	
					100,00%		0,41%
8	INSTALAÇÃO ELETRICA	-	-	17.708,45	17.708,45	35.416,89	
				50,00%	50,00%		8,71%
9	ESQUADRIAS	-	-	5.028,16	7.542,25	12.570,41	
				40,00%	60,00%		3,09%
	<b>TOTAL DA PARCELA</b>	113.379,78	117.770,42	119.306,71	56.380,97	406.837,89	
		27,87%	28,95%	29,33%	13,86%		100,00%
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	113.379,78	231.150,20	350.456,92	406.837,89		
		27,87%	56,82%	86,14%	100,00%		

**Kaio Cesar Ramos Maciel**  
 Engº Civil Crea PR-175.142/D