



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR							DATA: jul/21	
OBRA: REFORMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO							PRAZO: 150 Dias	
ITEM	ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL ETAPA	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.399,05	-	-	-	-	3.399,05	
		100,00%						1,70%
2	INFRA-ESTRUTURA	5.333,50	-	-	-	-	5.333,50	
		100,00%						2,66%
3	SUPERESTRUTURA	-	6.126,34	6.126,34	-	-	12.252,67	
			50,00%	50,00%				6,12%
4	PAREDES	-	9.649,04	9.649,04	-	-	19.298,07	
			50,00%	50,00%				9,64%
5	FORROS	-	-	5.176,08	-		5.176,08	
				100,00%				2,58%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	-	368,55	368,55	-	-	737,10	
			50,00%	50,00%				0,37%
7	COBERTURA	-	8.842,13	8.842,13	-	-	17.684,26	
			50,00%	50,00%				8,83%
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	-	-	-	15.959,05	-	15.959,05	
					100,00%			7,97%
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	-	-	7.091,23	7.091,23	-	14.182,46	
				50,00%	50,00%			7,08%
10	REVESTIMENTOS	-	5.032,51	7.548,76	-	-	12.581,27	
			40,00%	60,00%				6,28%
11	PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	-	4.552,73	4.552,73	-	9.105,46	
				50,00%	50,00%			4,55%
12	PINTURA	-	-	-	-	20.398,33	20.398,33	
						100,00%		10,19%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	3.104,84	3.104,84	3.104,84	6.209,68	15.524,21	
			20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		7,75%
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	-	1.209,71	1.209,71	3.629,14	6.048,56	12.097,12	
			10,00%	10,00%	30,00%	50,00%		6,04%
15	ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	4.550,82	4.550,82	-	9.101,63	
				50,00%	50,00%			4,54%
16	INSTALAÇÕES ESPECIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	1.669,47	1.669,47	
						100,00%		0,83%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	11.556,96	11.556,96	23.113,91	
					50,00%	50,00%		11,54%
18	DIVERSOS	-	-	-	-	2.237,08	2.237,08	
						100,00%		1,12%
19	LIMPEZA FINAL	-	-	-	-	417,26	417,26	
						100,00%		0,21%
	TOTAL DA PARCELA	R\$ 8.732,55	R\$ 34.333,11	R\$ 58.220,22	R\$ 50.444,76	R\$ 48.537,34	R\$ 200.267,98	
		4,36%	17,14%	29,07%	25,19%	24,24%		100%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 8.732,55	R\$ 43.065,66	R\$ 101.285,88	R\$ 151.730,64	R\$ 200.267,98		
		4,36%	21,50%	50,58%	75,76%	100,00%		

Igor Eduardo Grande
Engº Civil CREA PR-101329/D