

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR.				AREA:	1.001,52
OBRA:		REFORMA DE PISO DE QUADRA E ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO MUNICIPAL WADIS DALL OGLIO				PRAZO:	90 dias
Ítem	Discriminação	Prazo (dias)				Total de cada Serviço	Coef. de Influência (%)
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.477,90 100,00%	-	-	-	3.477,90	3,01%
4	PAREDES	380,80 100,00%	-	-	-	380,80	0,33%
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.210,42 30,00%	3.210,42 30,00%	4.280,56 40,00%	-	10.701,40	9,26%
9	REVESTIMENTOS	-	308,32 60,00%	205,55 40,00%	-	513,87	0,44%
10	PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	8.589,15 60,00%	5.726,10 40,00%	-	14.315,25	12,38%
12	PINTURA	-	21.908,46 30,00%	51.119,73 70,00%	-	73.028,19	63,17%
15	ÁGUAS PLUVIAIS	-	1.588,21 60,00%	1.058,81 40,00%	-	2.647,02	2,29%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	722,51 70,00%	309,65 30,00%	-	1.032,15	0,89%
17	DIVERSOS	-	-	6.678,91 100,00%	-	6.678,91	5,78%
18	LIMPEZA FINAL	-	-	600,00 100,00%	-	600,00	0,52%
	TOTAL DA PARCELA	7.069,12 6,11%	37.443,50 32,39%	71.095,74 61,50%	- 0,00%	115.608,36	100%
	TOTAL ACUMULADO	7.069,12 6,11%	44.512,62 38,50%	115.608,36 100,00%	115.608,36 100,00%		

Kaio Cesar Ramos Maciel
 Engº Civil Crea PR-175.142/D