



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA POSTO DE SAÚDE IPÊ					DATA: dez/21	
MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR					PRAZO: 90 Dias	
ITEM	ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL ETAPA	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.786,05	961,72	-	2.747,77	
		65,00%	35,00%			2,35%
2	PAREDES	-	205,34	-	205,34	
			100,00%			0,18%
3	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	8.483,69	-	-	8.483,69	
		100,00%				7,26%
4	COBERTURA	15.489,25	15.489,25	-	30.978,49	
		50,00%	50,00%			26,50%
5	REVESTIMENTOS	-	137,23	-	137,23	
			100,00%			0,12%
6	PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	1.732,20	-	1.732,20	
			100,00%			1,48%
7	PINTURA	-	-	33.308,86	33.308,86	
				100,00%		28,49%
8	ÁGUAS PLUVIAIS	17.176,43	17.176,43	-	34.352,86	
		50,00%	50,00%			29,38%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	636,75	636,75	
				100,00%		0,54%
10	DIVERSOS	-	4.338,76	-	4.338,76	
			100,00%			3,71%
	TOTAL DA PARCELA	R\$ 42.935,42	R\$ 40.040,92	R\$ 33.945,61	R\$ 116.921,95	
		36,72%	34,25%	29,03%		100%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 42.935,42	R\$ 82.976,34	R\$ 116.921,95		
		36,72%	70,97%	100,00%		

Igor Eduardo Grande
Engº Civil CREA PR-101329/D