

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR				ÁREA (M²):	22.022,08
OBRA:		Ruas do Bairro São Cristóvão, Nazaré, Cidade Alta				PRAZO:	120 dias
		Prazo (dias)				Total de cada	Coef. de
Item	Discriminação	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	Serviço	Influência (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.863,28	-	-	-	7.863,28	
		100,00%					0,45%
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	30.500,68	45.751,02	-	-	76.251,70	
		40,00%	60,00%				4,41%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	-	471.131,88	471.131,88	628.175,84	1.570.439,60	
			30,00%	30,00%	40,00%		90,81%
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	-	9.103,82	18.207,65	18.207,65	45.519,12	
			20,00%	40,00%	40,00%		2,63%
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	-	8.781,25	8.781,25	11.708,33	29.270,82	
			30,00%	30,00%	40,00%		1,69%
	TOTAL DA PARCELA	38.363,96	534.767,97	498.120,77	658.091,82	1.729.344,52	
		2,22%	30,92%	28,80%	38,05%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO	38.363,96	573.131,93	1.071.252,70	1.729.344,52		
		2,22%	33,14%	61,95%	100,00%		

Kaio Cesar Ramos Maciel
Engº Civil Crea PR-175.142/D