

		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO												ÁREA (M²):	2.526,98
MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR												PRAZO:	360 dias
OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GRIZELDE FISCHBORN												Total de cada	Coef. de
		Prazo (dias)												Serviço	Influência (%)
ITEM	Discriminação	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.365,89	11.682,95	11.682,95	11.682,95	-	-	-	-	-	-	-	-	58.414,73	2,55%
2	MOVIMENTO DE TERRA	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	14.278,31	0,62%
3	INFRAESTRUTURA	-	2.855,66	7.139,16	4.283,49	-	-	-	-	-	-	-	-	105.947,99	4,63%
4	SUPERESTRUTURA	-	-	31.784,40	31.784,40	42.379,20	-	-	-	-	-	-	-	281.053,29	12,28%
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	-	-	-	-	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	-	-	-	-	114.590,09	5,01%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	7.871,31	7.871,31	-	-	-	-	-	-	-	15.742,61	0,69%
7	COBERTURA	-	72.375,70	72.375,70	72.375,70	72.375,70	72.375,70	72.375,70	72.375,70	72.375,70	72.375,70	72.375,70	-	723.756,98	31,63%
8	REVESTIMENTOS	-	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	-	263.470,23	11,51%
9	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	52.694,05	52.694,05	52.694,05	52.694,05	52.694,05	-	171.547,49	7,50%
10	PINTURA	-	-	-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	42.886,87	42.886,87	85.773,75	135.338,61	5,91%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	18.082,50	18.082,50	18.082,50	18.082,50	18.082,50	18.082,50	-	90.412,51	3,95%
12	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	-	-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	3.390,26	3.390,26	-	6.780,51	0,30%
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	-	-	-	-	-	11.069,37	11.069,37	11.069,37	11.069,37	11.069,37	-	-	55.346,84	2,42%
14	INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	-	-	-	-	-	20,00%	7.273,24	7.273,24	7.273,24	7.273,24	7.273,24	-	36.366,22	1,59%
15	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	6.096,36	6.096,36	2.032,12	20.321,21	0,89%
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	30,00%	10,00%	4.221,28	0,18%
17	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	68.045,48	2,97%
18	AR CONDICIONADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	50,00%	61.858,68	2,70%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	11.567,03	11.567,03	11.567,03	11.567,03	11.567,03	57.835,16	2,53%
20	LIMPEZA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	3.228,47	0,14%
													100,00%		
	TOTAL DA PARCELA	23.365,89	86.914,31	122.982,20	212.313,83	241.319,21	220.220,58	223.977,21	184.520,90	198.193,01	285.158,97	281.435,55	208.155,03	2.288.556,69	
		1,02%	3,80%	5,37%	9,28%	10,54%	9,62%	9,79%	8,06%	8,66%	12,46%	12,30%	9,10%		100%
	TOTAL ACUMULADO	23.365,89	110.280,20	233.262,39	445.576,22	686.895,43	907.116,02	1.131.093,23	1.315.614,13	1.513.807,14	1.798.966,11	2.080.401,66	2.288.556,69		
		1,02%	4,82%	10,19%	19,47%	30,01%	39,64%	49,42%	57,49%	66,15%	78,61%	90,90%	100,00%		

Vinicius Cerezer Seben
Engenheiro Civil CREA-PR 198789/D