

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
MUNICÍPIO:	MEDIANEIRA - PR						ÁREA (M²):		685,38
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI SILVIA PEREIRA DONEL						Total de cada serviço (R\$)		150 DIAS
Item	Descrição	Prazo (dias)							Coef. de Influência (%)
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.423,86 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.423,86		4,93%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 8.705,69 80,00%	R\$ 5.803,79 40,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.509,48		4,64%
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 12.694,86 20,00%	R\$ 25.389,72 40,00%	R\$ 25.389,72 40,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.474,29		20,28%
4	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	R\$ 3.898,46 30,00%	R\$ 3.898,46 30,00%	R\$ 5.197,95 40,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.994,88		4,15%
5	COBERTURA E INST. DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ -	R\$ 16.112,02 50,00%	R\$ 16.112,02 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.224,04		10,29%
6	ESQUADRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS, VIDROS E ESPELHOS	R\$ -	R\$ 7.930,50 40,00%	R\$ 5.947,88 30,00%	R\$ 5.947,88 30,00%	R\$ -	R\$ 19.826,26		6,33%
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.564,13 60,00%	R\$ 5.042,75 40,00%	R\$ -	R\$ 12.606,88		4,03%
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.142,48 60,00%	R\$ 18.094,99 40,00%	R\$ -	R\$ 45.237,47		14,45%
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, PINTURAS E ARGAMASSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.162,79 30,00%	R\$ 32.217,05 40,00%	R\$ 24.162,79 30,00%	R\$ 80.542,63		25,73%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.167,43 100%	R\$ 16.167,43		5,17%
	TOTAL DA PARCELA	R\$ 40.722,87 13,01%	R\$ 59.134,50 18,89%	R\$ 111.516,97 35,63%	R\$ 61.302,67 19,59%	R\$ 40.330,22 12,88%	R\$ 313.007,23		100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 40.722,87 13,01%	R\$ 99.857,37 31,90%	R\$ 211.374,34 67,53%	R\$ 272.677,01 87,12%	R\$ 313.007,23 100,00%			

Juliana Mondardo

Engº Civil CREA/PR 195.004/D