

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	MEDIANEIRA	SAM	82
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1
Local da Obra :	VÁRIOS BAIRROS	Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração	
Fonte do Recurso:	SFM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 01/12/2023 - sex	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 04		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.	

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.006.599,50	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.697.755,49	Valor total Mão de Obra:	R\$ 308.844,01
			84,61%		15,39%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 2.006.599,50	
Etapa 1 - Início	45	R\$ 537.462,40	Iniciará na Avenida Rio Grande do Sul com 1 placa de obra; execução da sinalização vertical na Av. Rio Grande do Sul; limpeza e lavagem da Av. Rio Grande do Sul; aplicação da pintura de ligação e execução de reperfilamento na Av. Rio Grande do Sul; aplicação da pintura de ligação e execução da capa asfáltica na Av. Rio Grande do Sul; realização dos ensaios de controle tecnológico;
Etapa 2	45	R\$ 607.453,73	Execução da sinalização vertical na Rua Amazonas, Rua Cuiabá e Rua Mato Grosso; limpeza e lavagem da pista da Rua Amazonas, Rua Cuiabá e Rua Mato Grosso; aplicação da pintura de ligação e execução de reperfilamento na Rua Amazonas, Rua Cuiabá e Rua Mato Grosso; aplicação da pintura de ligação e execução da capa asfáltica na Rua Amazonas, Rua Cuianá e Rua Mato Grosso; realização dos ensaios de controle tecnológico;
Etapa 3	45	R\$ 641.231,40	Execução da sinalização vertical na Rua Rui Barbosa; limpeza e lavagem da pista da Rua Rui Barbosa; aplicação da pintura de ligação e execução de reperfilamento na Rua Rui Barbosa; aplicação da pintura de ligação e execução da capa asfáltica na Rua Rui Barbosa; realização dos ensaios de controle tecnológico;
Etapa 4	45	R\$ 220.451,97	Execução da sinalização vertical na Rua André de Barros; retirada de trecho de pedras irregulares na Rua André de Barros, conforme indicado no projeto; execução de base e sub-base no respectivo trecho; execução da pintura de ligação e reperfilamento na Rua André de Barros; execução da pintura de ligação e capa asfáltica na Rua André de Barros; realização dos ensaios de controle tecnológico na Rua André de Barros; execução da sinalização horizontal na Av. Rio Grande do Sul, Rua Amazonas, Rua Cuiabá, Rua Mato Grosso, Rua Rui Barbosa, Rua